"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный
директор
ООО "СТАНДАРТ"
"29" января 2017 г.
_________ В. Р. Мельников

График планово-предупредительных работ на 2017 год в ЖК "Гранд Парк-2" по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9а стр.1

Название оборудования	Наименование обслуживаемых помещений	Место установки	Обознач.	Кол-во	месяц	Январь				Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август					Сентябрь				Октябрь				Ноябрь					Декабрь			
					неделя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
					Сервисная карта																																																		
Система отопления и теплоснабжения																																																									
Циркуляционные насосы отопления	жилая часть, коммерческие помещения	ИТП	Magna 65-120 F	2 шт.	3-005						3													1													2											3								
Циркуляционный насос ГВС	здание	ИТП	UPS 40-185 F	2 шт.	3-005							3													1													2											3							
Теплообменник	здание	ИТП	FUNKE	2 шт.	3-008											3													4														2												2	
Расширительный бак	здание	ИТП	Reflex	1 шт.	3-007	4				4				4					4					4				4					1					1				1					1					3				1	
Кран, задвижка	здание	ИТП, подвал, тех.этаж	Danfoss	компл.	3-005		2													3													4												2												
Фильтр	здание	ИТП	ФМФ	компл.	3-005			2													3													4											2											
Манометры	здание	ИТП	МТ 310	компл.	3-005			2													3													4											2											
Термометры	здание	ИТП	ТБ-120	компл.	3-005			2													3													4											2											
Трубопровод с запорной арматурой	здание	МОП	тр.	компл	3-009	2													3													4											2													
Конвекторы	МОП здание	МОП	КСК	компл.	3-006										2																												4														
Коммерческий узел учета	здание	ИТП	ОДПУ	5 шт.	3-005	3													1													2											3													
Холодное водоснабжение																																																									
Трубопровод с запорной арматурой	здание	МОП	тр.	компл	3-009 6-001	3													2													2											4													
Насосная станция	здание	НС	Hydro MPC-E	1 шт./3 насоса	3-005 6-001								3													2													2											4						
Кран, задвижка	здание	НС, подвал, тех.этаж	Danfoss	компл.	3-005 6-001								3													2													2											4						
Манометр	здание	НС-1,2	МТ 310	компл.	3-005 6-001								3													2													2											4						
Санузлы, дренаж, канализация																																																									
Трубопровод хоз.бытовой канализации внутри здания	здание	МОП, подвал	К-1	компл.	3-009							3													1													2												3						
Трубопровод дренажной канализации внутри здания	подвал	МОП, подвал	К-2.1	компл.	3-009																																				2																
Трубопровод ливневой канализации внутри здания	здание	МОП, подвал	К-2.2	компл.	3-009																																				2																
Дворовая система хоз.бытовой канализации	здание	дворовая территория	Кн.1	компл	3-002							3													1													2												2						
Дренажные воронки и сливы	кровля	кровля, отмостка	ДВС	компл	3-002								3													3													4												2					
Дренажный насос	подвал	подвал	Др.Н	2 шт.	3-001								3													2													2												4					
Силовые щиты, щиты освещения.																																																									
Вводно- распределитльное устройство	Жилая часть, МОП	-1этаж	ВРУ 1	1 шт.	2-001	3													1													2												2												
Вводно- распределитльное устройство	Жилая часть, МОП	-1этаж	ВРУ 2	1 шт.	2-001	3													1													2												2												
Вводно- распределитльное устройство	коммерческие помещения	-1этаж	ВРУ 3	1 шт.	2-001				3													1													2												2									
Вводно- распределитльное устройство	коммерческие помещения	-1этаж	ВРУ 4	1 шт.	2-001				3													1													2												2									
Щит электрический	жилая часть	МОП	ЩЭР	26 шт.	2-001					3													1													2												2								
Щиты управления																																																									
Щит электрический	приточная вент. камера №1	приточная вент. камера №1	ЩУВП-1	1 шт.	2-001									3													1													2												2			
Щит электрический	приточная вент. камера №2	приточная вент. камера №2	ЩУВП-2	1 шт.	2-001										3													4													2												2		
Щит электрический	приточная вент. камера №3	приточная вент. камера №3	ЩУВП-3	1 шт.	2-001											3													4													2												2	
Щит электрический	ИТП	ИТП	ЩСА-Н31	1 шт.	2-001	1													3													2												2												
Щит электрический	ВНС	ВНС	ЩАА-НБ1	1 шт.	2-001		1													3													2												2											
Щит электрический	вытяжная вент. камера №1	ВРУ№ 1	ЩСЦ-ВК1	1 шт.	2-001			1													3													2												2										
Щит электрический	вытяжная вент. камера №2	ВРУ№2	ЩСЦ-ВК1	1 шт.	2-001				1													3													2												2									
Щит электрический	вытяжная вент. камера №3	ВРУ №2	ЩСЦ-ВК1	1 шт.	2-001				1													3													2												2									
Щит электрический	жилая часть	тех.этаж, вент.камера, 11-эт., секции 1-2	ЩС-2ДУ	2 шт.	2-001					1													3													2												2								
Щит электрический	жилая часть	тех.этаж, вент.камера, 11-эт., секции 1-2	ЩС-ЦПД2	2 шт.	2-001								1													3													2												2					
Сеть освещения, розеточная сеть																																																									
Осветительная арматура наружного освещения	здание	здание	ОСНВв	компл	2-002											3													4													2												2		
Осветительная арматура наружного освещения	территория	территория	ОСНВн	компл.	2-002											3													4													2												2		
Осветительная арматура	здание	здание	ОСА	компл	2-002												3													4													2												2	
Розеточная сеть	коммерческие помещения	МОП 1-2 этаж	РС МОП	компл	2-003													3													4													2												2
Аккумуляторные фонари эвакуационных выходов	здание	здание	АФЭВ	компл	2-002										3													4													2												2			
Общестроительные элементы здания																																																									
Фасад	здание	здание	Ф	компл	7-001		1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1		

Печать: Россия Московская область г. Сергиев Посад. Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ". Для документов. ИНН 5042114040. ОГРН 1105042005...

Дорожное и тротуарное покрытие	территория	территория	ДТП	компл	7-002																				1				1				1				1				1																
Ограждающие конструкции	территория	территория	ОК	компл	7-003																					1																1															
Отмостка	территория	территория	Отм.	компл	7-004																						2																														
Кровля	здание	здание	Кр.	компл	7-005																										2																										
Дверные и оконные блоки	здание, МОП	здание, МОП	ДОБ	компл	7-006			1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1	
Малые архитектурные формы	территория	территория	МФ	компл	7-007																				3																																
Внутренняя отделка МОП	здание, МОП	здание, МОП	Вн.	компл	7-008																					3				3				3				3					3														
Общеобменная вентиляция																																																									
Приточная установка	коммерческие помещения	приточная вент. камера №1	П1	2 шт	1-001, 1-002	4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4			
Приточная установка	коммерческие помещения	приточная вент. камера №2	П2	2 шт	1-001, 1-002	4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4			
Приточная установка	коммерческие помещения	приточная вент. камера №3	П3	2 шт	1-001, 1-002		4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4		
Вытяжная установка	ПО-1	вытяжная вент. камера №1	В1	1 шт	1-001, 1-002	4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4			
Вытяжная установка	ПО-2	вытяжная вент. камера №2	В2	1 шт	1-001, 1-002	4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4			
Вытяжная установка	ПО-3	вытяжная вент. камера №3	В3	1 шт	1-001, 1-002		4				4					3				4				4					2				1				1					2				1							1				4		

Инженер _____ С. Г. Сизиков